

Наручилац	Месна заједница Уровица, општина Неготин
Адреса	Село Уровица
Место	Уровица
Број одлуке	21/2018
ПИБ и МБ	100774761 и 7218974
ЈБКЈС	06332
Датум	19.09.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Месна заједница Уровица, општина Неготин, председник Савета МЗ Уровица, као Наручилац, доноси:

**О Д Л У К У**  
**О**

**ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ У МЗ УРОВИЦА**

1. Наручилац Месна заједница Уровица, општина Неготин, председник Савета МЗ Уровица, одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци о извођењу радова на постројењу за пречишћавање воде у МЗ Уровица, ознака из општег речника 45000000 – грађевински радови, закљученог између МЗ Уровица број 161 од 30.11.2016. године и „Милановић инжењеринг“ доо Крагујевац број 2073/16 од 02.12.2016. године, коју заступа Дарко Ђорић, на основу Споразума о заједничком наступу заведеном код водећег партнера под бројем 1946/16 од 15.11.2016. године и Анекса број 1. од 31.01.2018. године са „Милановић третман вода“ ДОО из Крагујевца уговора, на износ од 12.760.247,79 динара без ПДВ-а, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке и то члана 3. и 4. Уговора, тако што се цена свих радова који су предмет уговора повећава за 429.411,55 динара без ПДВ-а и износи 13.189.659,34 динара без ПДВ-а, због повећања обима предмета набавке услед вишкова радова.
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је: извођењу радова на постројењу за пречишћавање воде у МЗ Уровица.
3. Првобитна вредност уговора износи : 12.760.247,79 динара без ПДВ-а.
4. Измењена вредност уговора је 13.189.659,34 динара без ПДВ-а.
5. Објективни разлози за измену уговора :  
Разлог за измену уговора су дати у објашњењу Добављача- Извођача радова број 303/18/1 од 27.07.2018. године, са којим су се сагласили Наручилац посла и Надзорни орган, којим се признаје тражени вишак радова на одређеним позицијама, које су констатовали извођач радова, наручилац, надзор. Извођач је навео да је вишак радова настао након извршене испоруке и уградње опреме која је предмет уговора, услед пробног пуштања у рад постројења уочено је да долазни притисак и проток сирове воде не одговара пројектованом капацитету. Због правилног функционисања постројења и постизања пројектованих параметара потребно је уградити додатне количине постојећих позиција из предмера радова: Центрифугалну пумпу, неповратна клапна и лептирасти затварач међуфланшни. Такође је уочено да због старости долазног цевовода сирове воде и постојања могућности његовог пуцања услед статичког притиска није могуће затворити доток воде на постројењу и зауставити рад постројења. Преправком цевовода у новој шахти и уградњом додатних количина постојећих позиција из предмета радова могуће је преусмерити доток сирове воде директно у прелив резервоара у случају када је резервоар чисте воде пун и када нема потребе за даљом прерадом воде. То директно утиче на смањење оперативних трошкова у погледу потрошње хипохлорита ( дезинфекционо средство) и коагуланта као и на смањење трошкова одржавања постројења. Да би то постигли потребно је уградити додатне количине постојећих позиција из предмера, лептир вентиле на електромоторни погон, ослонац за цевовод- 500 кг., набавка, допремање и полагање полиетиленских цеви ПЕ“100“ НП 10 бара са све потребним фитинзима у већ припремљен ров. Цеви и фитинзи се међусобно спајају електрофузионим заваривањем, набавка, допремање и монтажа фазонских комада од нодуларног ливаса „ епокси“ заштитом у плавој боји.

Разматрајући захтев Извођача дозвољено је повећање обима предмета набавке за износ од 429.411,55 динара без ПДВ-а, због вишкова радова који су се појавили приликом извођења радова. У конкретном случају вредност вишкова радова не прелази износ од 10% уговорене вредности, те је Наручилац дао сагласност на исте.

6. Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора измена уговора, односно, односно да ду се стекли услови из члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), којим је прописано да се у случају вишкова радова ограничење од 5% не односи на те радове, ако су вишкови радова уговорени. С обзиром на то да у конкретном случају вишкови радова нису уговорени, ограничење из члана 115. став 1. Закона односи се и на вишкове радова , тако да износ од 429.411,55 динара без ПДВ-а, колико износи вреднос вишкова радова, у односу на 12.760.247,79 динара без ПДВ-а, колико износи уговорена вредност радова, у границама прописаног ограничења.

7. Анекс уговора о јавној набавци радова на постројењу за пречишћавање воде у МЗ Уровица, припремљен у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Обрадила: Габријела Р Алкоуали



Месна заједница Уровица  
Савет МЗ Уровица  
Председник Савета МЗ



Јован Дидић