Општина Неготин
Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин
Број: 4042-6/2017-I/04
Датум : 26.12.2017. године
Неготин

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС, бр. 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015), председник Привременог органа општине Неготин, доноси следећу :

О Д Л У К У
О
ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Редни број ЈНВВ 6/2017

НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА : Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин, ПИБ 100566475, МБ 07233345, које заступа председник Привременог органа општине Владимир Величковић, (у даљем тексту : Наручилац),

ВРСТА НАРУЧИОЦА : Јединица локалне самоуправе.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији саобраћајнице у улици Марка Орешковића, Старине Новака и Синише Станковића у Неготину, шифра из општег речника 45000000 грађевински радови, а на основу Предмера и предрачуна који се налази у обрасцу структура цене и спроведеног поступка јавне набавке велике вредности под редним бројем 6/2017.

ПРИРОДА РАДОВА; ОБИМ И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА; МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА; ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ; ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ : ОПИС РАДОВА - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Набавка радова на реконструкцији саобраћајнице у улици Марка Орешковића, Старине Новака и Синише Станковића у Неготину, ознака из општег речника набавки 45000000 грађевински радови, а на основу Предмера и предрачуна који се налази у обрасцу структура цене и спроведеног поступка јавне набавке велике вредности под редним бројем 6/2017.

Место извршења радова – Неготин.

ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА : Наручилац је дана 04.09.2017.године по спроведеном поступку јавне набавке број ЈНВВ 6/2017, закључио Уговор о о набавци радова на реконструкцији саобраћајнице у улици Марка Орешковића, Старине Новака и Синише Станковића у Неготину, заводни број Наручиоца је 4042-6/2017-II/04 од 30.08.2017.године, а заводни број Извођача 1584 од 04.09.2017.године.
У извештају надзорног органа је наведено да има основа да се продужи рок завршетка уговорених радова за 30 радних дана, по уговору бр.4042-6/2017-II/04 од 30.08.2017.год. (заводни број Наручиоца-општина Неготин) и број 1584 од 04.09.2017.год. заводни број Извођача радова STRABAG doo, са седиштем у Београду, огранак ПЗП Зајечар из Зајечара, ул. Генерала Гамбете 68, те се:

Члан 5. основног уговора мења се и гласи:
„Уговорне стране су се споразумеле да извођач радове из члана 1. овог уговора заврши у року од 30 радних дана од увођења понуђача у посао по анексу I уговора, а када се стекну повољни временски услови.“

Основ измене уговора је у члану 115. Закона о јавним набавкама (“ Сл. Гласник РС “ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Закону о облигационим односима . Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај УЈН И ДРИ.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ : Извођачу радова STRABAG doo, са седиштем у Београду, огранак ПЗП Зајечар из Зајечара, ул. Генерала Гамбете 68, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви.

Овлашћено лице Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацији
Валентина Ђуричић_____

Обрадила :
Драгана Банковић _____

Председник Привременог
органа општине Неготин
Владимир Величковић